

填报单位(盖章):

451020043453

2019年第一批资金

(中央、自治区) 扶贫基础设施项目进度报表

资金使用(万元)

填报时间: 2019.12.11

已竣工

已竣工

计划资金

已投资

项目覆盖面

受益人口

市、县名称	建设内容	条数(处)	公里(米)	占计划%	条数(处)	公里(米)	占计划%	总计	计划资金			其他资金	已投资	占计划%	完成报账	占计划%	项目覆盖面			受益人口		备注	
									小计	中央资金	自治区资金						“十三五”贫困村	深度贫困村	户	人口			
贺州市	合计	655	4579.19	100%	655	4579.19	100%	26434.17	26220.56	16131.47	10099.09	203.61	23734.07	89.79%	23585.39	89.92%	233	213	114	5	68916	309853	
	一、公路	497	496.568	100%	497	496.568	100%	19749.597	19615.597	11392.868	8222.729	203.61	18106.73	91.68%	17970.428	91.61%	157	141	67	5	141550	624637	
	1.砂石路	34	55.332	100%	34	55.332	100%	1716.507	1716.507	1067.488	649.019	0	1538.06	89.64%	1538.66	89.64%	7	27	9	0	14245	62968	
	2.硬化路	463	441.236	100%	463	441.236	100%	18102.7	17899.09	10325.38	7572.71	203.61	16588.07	91.52%	16431.768	91.80%	150	282	65	5	127305	361669	
	二、桥梁	37	736.86	100%	37	736.86	100%	1236.83	1236.83	439.72	797.11	0	1183.34	95.68%	1183.34	95.68%	16	19	13	0	8319	36208	
	三、人饮工程	108	3343	100%	108	3343	100%	5139.59	5139.59	4275.71	863.88	0	4209.97	81.91%	4209.3727	81.90%	50	49	33	0	2999	13419	
	四、其他	13	2.76	100%	13	2.76	100%	238.54	238.54	23.17	215.37	0	234.03	98.11%	222.24981	93.17%	10	11	5	0	3432	14573	
	八步区 小计	59	49.8	100%	59	49.8	100%	1860	1860	1860			1520	82%	1520	82%	34	29		5	2950	12390	
	一、砂石路	59	49.8	100%	59	49.8	100%	1860	1860	1860			1520	82%	1520	82%	34	29		5	2950	12390	
	2.硬化路	59	49.8	100%	59	49.8	100%	1860	1860	1860			1520	82%	1520	82%	34	29		5	2950	12390	
	三、人饮工程																						
	四、其他																						
	平桂 小计	109	502.646	100%	109	502.646	100%	7607.247	7473.247	4415.278	3057.969	134	6755.94	88.81%	6755.94	90.40%	59	59	42		39708	181571	
	一、砂石路	66	174.686	100%	66	174.686	100%	5044.957	5910.957	4319.568	1591.389	134	5259.49	87.01%	5259.49	88.98%	29	29	19		34178	158182	
	2.硬化路	11	35.638	100%	11	35.638	100%	977.597	977.597	861.396	116.199		816.86	83.56%	816.86	83.56%	7	7	6		4305	20664	
	三、桥梁	55	139.048	100%	55	139.048	100%	5067.36	4933.36	3458.17	1475.19	134	4442.63	87.67%	4442.63	90.05%	29	29	19		29873	137518	
	四、人饮工程	20	304.96	100%	20	304.96	100%	688.61	688.61	40	648.61		672.19	97.62%	672.19	97.62%	9	9	7		4636	19243	
	五、其他	23	23	100%	23	23	100%	873.68	873.68	55.71	817.97		824.26	94.34%	824.26	94.34%	14	14	10		894	4146	
	钟山县 小计	55	46.124	100%	55	46.124	100.00%	2519.61	2450	1597	853	69.61	2450	97.24%	2301.32	93.93%	48	33	15	0	12048	54409	
	一、砂石路	47	48.124	100%	47	48.124	100%	2282.67	2282.67	1590.43	692.24	69.61	2282.67	100%	2146.37	94.03%	36	25	11		10537	47918	



填报单位(盖章): 贵州省扶贫开发办

# 2018年第二批资金(中央、自治区)扶贫基础设施项目进度报表

填报时间: 2019.12.11



市、县名称	建设内容	工程进展情况			资金使用(万元)				项目覆盖				受益人口	备注						
		条(处)	公里(米)	占计划%	已竣工	计划资金	已投资	占计划%	完成报账	占计划%	行政村(个)	深度贫困村			面上村	户数	人数			
贵阳市	合计	311	825.71	100%	311	825.71	100%	11130.60	11130.60	6505.30	4625.30	100%	10976.99	98.62%	129	122	51	1	26693	123319
	一、屯路路小计	227	186.6068	100%	227	186.6068	100%	8024.0937	8024.0937	4707.2757	3316.818	108%	7877.89	98.18%	93	128	41	1	38929	177771
	1.砂石路	14	25.617	100%	14	25.617	100%	560.14	560.14	163.56	396.58	100%	533.42	98.80%	6	12	2	0	2731	12129
	2.硬化路	213	160.9898	100%	213	160.9898	100%	7463.9537	7463.9537	4543.7157	2920.238	109%	7324.47	98.13%	87	116	39	1	36198	165642
	二、桥梁	46	616.98	100%	46	616.98	100%	1145.75	1145.75	192.09	953.66	100%	1145.75	100.00%	23	26	18	0	15151	68896
	三、人饮工程	2	6.9	100%	2	6.9	100%	191.46	191.46	144.28	47.18	100%	187.686	98.03%	1	1	1	0	1527	6949
	四、其他	36	15.22	100%	36	15.22	100%	1769.3	1769.3	1461.65	307.65	100%	1765.66	99.75%	12	29	10	0	5495	25160
平桂区	小计	23	36.072	100%	23	36.072	100%	2028.06	2028.06	1058	970.06	100.00%	1925.9	94.96%	23	23	0	0	2852	13398
	一、屯路路小计	20	36.072	100%	20	36.072	100%	1959.88	1959.88	1037	922.88	100.00%	1862.6	95.04%	20	20	0	0	1321	6161
	1.砂石路	4	11.1	100%	4	11.1	100%	134.4	134.4	134.4		100.00%	127.68	95.00%	4	4	0	0	117	659
	2.硬化路	16	24.972	100%	16	24.972	100%	1825.48	1825.48	902.6	922.88	100.00%	1734.9	95.04%	16	16	0	0	1204	5502
	二、桥梁																			
	三、人饮工程	1	0	100%	1	0	100%	47.18	47.18		47.18	100.00%	43.406	92.00%	1	1	0	0	90	350
	四、其他	2	0	100%	2	0	100%	21	21	21		100.00%	19.95	95%	2	2	0	0	1441	6887
钟山县	小计	40	34.79	100%	40	34.79	100%	1580.00	1580.00	1448.00	132	100.00%	1528.5	96.74%	32	25	6	1	7735	37235
	一、屯路路小计	34	34.79	100%	34	34.79	100%	1520.97	1520.97	1388.97	132	100.00%	1472.06	96.78%	24	19	4	1	6507	31845
	1.砂石路																			
	2.硬化路	34	34.79	100%	34	34.79	100%	1520.97	1520.97	1388.97	132	100.00%	1472.06	96.78%	24	19	4	1	6507	31845
	三、人饮工程																			
	四、其他	6	0	100%	6	0	100%	59.03	59.03	59.03		100.00%	56.44	95.62%	8	6	2		1228	5390

市、县名称	建设内容	工程建设情况						资金使用(万元)						项目覆盖					备注						
		计划		已动工		已竣工		计划资金				已投资	占计划%	完成报账	占计划%	行政村(个)				受益人口					
		条(处)	公里(米)	条(处)	公里(米)	条(处)	公里(米)	占计划%	总计	小计	中央资金					自治区资金	其他资金	小计		“十三五”贫困村	深度贫困村	面上村	户数	人数	
富川县	小计	81	137.01	81	137.01	81	137.01	100%	4749.83	4749.83	3293.00	1456.83	0.00	4749.83	100%	4749.83	100%	81	62	19	0	34409	153457		
	一、在建路小计	50	56.79	50	56.79	50	56.79	100%	2783.84	2783.84	1580.81	1203.03	0.00	2783.84	100%	2783.84	100%		40	10		20147	90429		
	1.砂石路	7	9.80	7	9.80	7	9.80	100%	354.08	354.08	29.16	324.92	0.00	354.08	100%	354.08	100%		6	1		2431	10700		
	2.硬化路	43	46.99	43	46.99	43	46.99	100%	2429.76	2429.76	1551.65	878.11	0.00	2429.76	100%	2429.76	100%		34	9		17716	79729		
	二、桥梁	4	58.10	4	58.10	4	58.10	100%	186.29	186.29	186.29	0.00	0.00	186.29	100%	186.29	100%		3	1		10511	48081		
	三、人饮工程	1	6.90	1	6.90	1	6.90	100%	144.28	144.28	144.28	0.00	0.00	144.28	100%	144.28	100%		0	1		1437	6599		
	四、其他	26	15.22	26	15.22	26	15.22	100%	1635.42	1635.42	1381.62	253.80	0.00	1635.42	100%	1635.42	100%		19	7		2314	10348		
	昭平县	小计	167	617.84	167	617.84	167	617.84	100%	2772.72	2772.72	706.3	2066.42		2772.72	100%	2772.72	100%	74	74	45		16106	72686	
	一、屯级路小计	123	58.9598	123	58.9598	123	58.9598	100%	1759.41	1759.41	700.5	1058.91		1759.41	100%	1759.41	100%	49	49	27		10954	49336		
	1.砂石路	3	4.72	3	4.72	3	4.72	100%	71.66	71.66		71.66		71.66	100%	71.66	100%	2	2	1		183	770		
2.硬化路	120	54.2398	120	54.2398	120	54.2398	100%	1687.75	1687.75	700.5	987.25		1687.75	100%	1687.75	100%	47	47	26		10771	48366			
三、桥梁	42	558.88	42	558.88	42	558.88	100%	959.46	959.46	5.8	953.66		959.46	100%	959.46	100%	23	23	17		4640	20815			
三、人饮工程																									
四、其他	2		2				100%	53.85	53.85	0	53.85		53.85	100%	53.85	100%	2	2	1		512	2535			

领导签字:梁章清

填报人及联系电话:王小翠 0774-5137781

- 注: 1. 占比按第一行提示栏公式统计。  
 2. 如有特殊情况, 请在“备注”中说明。  
 3. 如各县有表中所列类别以外的项目, 请在“其他”栏, 并简述项目内容, 只用统计数量和资金额。  
 4. “项目覆盖”栏中, “十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村, 深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合, 注意在总数合计时不计重合数。  
 5. “项目覆盖”栏中, “受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的贫困户。

填报单位(盖章): 贺州市扶贫开发办

填报时间: 2019.12.11

# 2018年自治区政府新增债券资金扶贫基础设施项目进度报表



市、县名称	建设内容	计划		已竣工		已竣工		计划资金			资金使用(万元)			项目覆盖			受益人口		备注									
		条(处)	公里、(m <sup>2</sup> )	条(处)	公里、(m <sup>2</sup> )	条(处)	公里、(m <sup>2</sup> )	占计划%	条(处)	公里、(m <sup>2</sup> )	占计划%	总计	小计	中央资金	自治区资金	其他资金	已投资	占计划%		完成报账	占计划%	小计	“十三五”贫困村	深度贫困村	面上村	户数	人数	
贺州市	合计	184	373.98	184	373.98	100%	184	373.984	100%	7134	7134	7134				7134	100%	7134	100%	63	44	20	12	10951	50354			
	一、屯级路小计	139	125.66	139	125.664	100%	139	125.664	100%	5476.41	5476.41	5476.41				5476.41	100%	5476.41	100%	51	78	30	29	38786	165878			
	1.砂石路	7	3.76	7	3.76	100%	7	3.76	100%	210.32	210.32	210.32				210.32	100%	210.32	100%	3	7	1	1	2065	9526			
	2.硬化路	132	121.9	132	121.904	100%	132	121.904	100%	5266.09	5266.09	5266.09				5266.09	100%	5266.09	100%	49	72	29	29	36721	156332			
	二、桥梁	13	210	13	210	100%	13	210	100%	575.65	575.65	575.65				575.65	100%	575.65	100%	4	4	4	0	2297	9099			
	三、人饮工程	10	38.32	10	38.32	100%	10	38.32	100%	613.47	613.47	613.47				613.47	100%	613.47	100%									
	四、其他	22	0	22	0	100%	22	0	100%	468.55	468.55	468.55				468.55	100%	468.55	100%	7	17	2	0	8193	35864			
钟山县	小计	37	35.53	37	35.53	100%	37	35.53	100%	1674	1674	1674				1674	100%	1674.00	100.00%	38	28	8	2	7138	34628			
	一、屯级路小计	30	35.53	30	35.53	100%	30	35.53	100%	1568.73	1568.73	1568.73				1568.73	100%	1568.73	100.00%	31	22	7	2	5384	25685			
	1.砂石路																											
	2.硬化路	30	35.53	30	35.53	100%	30	35.53	100%	1568.73	1568.73	1568.73				1568.73	100%	1568.73	100.00%	31	22	7	2	5384	25685			
	二、桥梁																											
	三、人饮工程																											
	四、其他	7	0	7	0	100%	7	0	100%	105.27	105.27	105.27				105.27	100%	105.27	100.00%	7	6	1		1754	8943			
富川县	小计	103	106.56	103	106.56	100%	103	106.56	100%	3960.00	3960.00	3960.00				3960.00	100%	3960.00	100%	103	59	16	28	43640	182162			
	一、屯级路小计	77	61.24	77	61.24	100%	77	61.24	100%	2907.01	2907.01	2907.01				2907.01	100%	2907.01	100%	77	45	14	18	31721	132812			
	1.砂石路	4	1.1	4	1.1	100%	4	1.1	100%	54.12	54.12	54.12				54.12	100%	54.12	100%	4	4	0	0	1639	7703			
	2.硬化路	73	60.14	73	60.14	100%	73	60.14	100%	2852.89	2852.89	2852.89				2852.89	100%	2852.89	100%	73	41	14	18	30082	125109			
	二、桥梁	1	7	1	7	100%	1	7	100%	76.32	76.32	76.32				76.32	100%	76.32	100%	1	0	1	0	165	754			
	三、人饮工程	10	38.32	10	38.32	100%	10	38.32	100%	613.47	613.47	613.47				613.47	100%	613.47	100%	10	3	0	7	5315	21675			

市、县名称	建设内容	工程建设情况						资金使用(万元)						项目覆盖					备注							
		计划		已动工		已竣工		计划资金			已投资	占计划%	完成报账	占计划%	行政村(个)			受益人口								
		条(座、处)	公里(m <sup>2</sup> )	条(座、处)	公里(m <sup>2</sup> )	条(座、处)	公里(m <sup>2</sup> )	占计划%	小计	中央资金					自治区资金	其他资金	小计	“十三五”贫困村		深度贫困村	面上村	户数	人数			
	四、其他	15		15		15		100%	363.28	363.28	363.28		363.28	100%	363.28	100%		11	1	3	6439	26921				
昭平县	小计	44	231.9	44	231.9	44	231.896	100%	1500	1500	1500		1500	100%	1500	100%		25	16	12	10	3813	15726			
	一、屯级路小计	32	28.896	32	28.8955	32	28.896	100%	1000.67	1000.67	1000.67		1000.67	100%	1000.67	100%		20	11	9	9	1681	7381			
	1.砂石路	3	2.56	3	2.66	3	2.66	100%	156.2	156.2	156.2		156.2	100%	156.2	100%		3	3	1	1	426	1823			
	2.硬化路	29	26.236	29	26.2355	29	26.2355	100%	844.47	844.47	844.47		844.47	100%	844.47	100%		18	9	8	9	1255	5558			
	二、桥梁	12	203	12	203	12	203	100%	499.33	499.33	499.33		499.33	100%	499.33	100%		4	4	3	0	2132	8345			
	三、人饮工程																									
	四、其他																									

领导签字:梁章清

填报人及联系电话:玉小翠 074-5137781

注: 1. 占比按第一行提示栏公式统计。

2. 如有特殊情况,请在“备注”中说明。

3. 如各县有表中所列类别以外的项目,请填写在“其他”栏,并简述项目内容,只用统计数据量和资金额。

4. “项目覆盖”栏中,“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村,深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合,注意在总数合计时不计重合数。

5. “项目覆盖”栏中,“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

# 2018年自治区预留机动资金扶贫基础设施项目进度报表

填报单位(盖章): 贺州市扶贫开发办



市、县名称	建设内容	工程建设项目情况										资金使用(万元)					项目覆盖					备注		
		计划		已动工		已竣工		计划资金			已投资	占计划%	完成报账	占计划%	行政村(个)		面上村	户数	人数					
		条(座、处)	公里(米、m <sup>2</sup> )	条(座、处)	公里(米、m <sup>2</sup> )	条(座、处)	公里(米、m <sup>2</sup> )	占计划%	条(座、处)	公里(米、m <sup>2</sup> )					占计划%	总计				财政专项扶贫资金	中央资金		自治区资金	其他资金
贺州市	合计	4	1.38	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	一、屯级路小计	4	1.38	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	1.砂石路																							
	2.硬化路	4	1.38	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	二、桥梁																							
	三、人饮工程																							
	四、其他																							
	平桂区	小计	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	一、屯级路	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	1.砂石路																							
	2.硬化路	4	1.38	4	1.38	100%	4	1.38	100%	50	50	50	50	50	50	50	100%	48.5	97%	1	1	158	668	
	二、桥梁																							
	三、人饮工程																							
	四、其他																							

领导签字: 梁章清

填报人及联系电话: 王小翠 0774-513773

- 注: 1. 占比按第一行提示栏公式统计。  
 2. 如有特殊情况, 请在“备注”中说明。  
 3. 如各县有表中所列类别以外的项目, 请填写在“其他”栏, 并简述项目内容, 只用统计数量和资金额。  
 4. “项目覆盖”栏中, “十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村, 深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合, 注意在总数合计时不计重合数。  
 5. “项目覆盖”栏中, “受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

專案預算表 (Project Budget Table)

項目 (Item)	數量 (Quantity)		單位 (Unit)		價格 (Price)		總計 (Total)	
	原 (Original)	新 (New)	原 (Original)	新 (New)	原 (Original)	新 (New)	原 (Original)	新 (New)
材料 (Material)	100	120	元 (Yuan)	元 (Yuan)	1000	1200	100000	120000
人工 (Labor)	50	60	小時 (Hours)	小時 (Hours)	2000	2000	100000	120000
設備 (Equipment)	1	1	台 (Units)	台 (Units)	50000	50000	50000	50000
其他 (Other)	0	0	元 (Yuan)	元 (Yuan)	0	0	0	0
合計 (Total)	151	181					250000	290000

預算總額: 290,000 元